

## 主な原子力発電所のフィルターベント設置状況

\* 新規規制基準施行時に、フィルターベントは沸騰水型では必須(加圧水型では5年猶予)

電力会社	プラント名	炉型	フィルターベントの設置完了時期
北海道電力	泊1号機・2号機・3号機	加圧水型	2015年度完了予定(未着工)
関西電力	大飯1号機・2号機	加圧水型	検討中
	大飯3号機・4号機	加圧水型	2015年度完了予定(未着工)
	高浜1号機・2号機	加圧水型	検討中
	高浜3号機・4号機	加圧水型	数年後完了メドに検討中
	美浜1号機・2号機・3号機	加圧水型	検討中
四国電力	伊方1号機・2号機	加圧水型	設置予定(設置時期検討中)
	伊方3号機	加圧水型	2015年度完了予定(未着工)
九州電力	川内1号機・2号機	加圧水型	2016年度完了予定(未着工)
	玄海1号機・2号機	加圧水型	検討中
	玄海3号機・4号機	加圧水型	2016年度完了予定(未着工)
日本原電	敦賀2号機	加圧水型	検討中
	敦賀1号機	沸騰水型	検討中
	東海第2	沸騰水型	着工済(工事期間2~3年程度)
東北電力	東通	沸騰水型	2015年3月完成予定(未着工)
	女川1号機・2号機・3号機	沸騰水型	検討中
東京電力	柏崎刈羽1号機	沸騰水型	2013年2月22日工事着工(完了予定不明)
	柏崎刈羽2号機・3号機・4号機・5号機	沸騰水型	検討中
	柏崎刈羽6号機	沸騰水型	検討中
	柏崎刈羽7号機	沸騰水型	2013年1月15日工事着工(完了予定不明)
北陸電力	志賀1号機	沸騰水型	2015年度完了予定(着工済)
	志賀2号機	沸騰水型	2015年度完了予定(着工済)
中部電力	浜岡3号	沸騰水型	2014年度未完了予定(着工済)
	浜岡4号	沸騰水型	2014年度未完了予定(未着工)
	浜岡5号	沸騰水型	検討中
中国電力	島根1号機	沸騰水型	検討中
	島根2号機	沸騰水型	2014年度完了予定(着工済)
	島根3号機	沸騰水型	2014年度完了予定(着工済)

※2013年6月20日時点の状況

資源エネルギー庁提出資料を基に作成